

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети" за IV квартал 2016 г.**

Утверждаю  
Директор МП "АЭС"  
А. А. Кочетков  
(подпись)  
» \_\_\_\_\_ 20 16 года  
М. П.

Отчетный период 2016

по состоянию 30 дек 20 16 г.

№ пункта крупенно сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)								
1	П/С-20 - РТП-17 2 КЛ-10 кВ	01.07.2016	23.09.2016	31.03.2016	18.10.2016	100	20		
2	П/С-20 - ТП-627	01.07.2016	23.09.2016	31.03.2016	18.10.2016	100	20		
3	П/С-20 - ТП-375	01.07.2016	23.09.2016	31.03.2016					
4	П/С-20 - РТП-23	01.07.2016	23.09.2016	31.03.2016	18.10.2016	100	40		
5	ТП-195 - ТП-66	01.06.2016	25.08.2016	01.03.2016	31.10.2016	100	20		
6	ТП-469 - ТП-483	04.05.2016	25.07.2016	18.04.2016	15.07.2016	100			
7	ТП-15А - ТП-152	01.06.2016	25.08.2016	23.03.2016	10.10.2016	100	40		
8	ТП-152 - ТП-72	01.07.2016	25.08.2016	12.08.2016	30.09.2016	100			
9	ТП-72 - ТП-92	01.06.2016	25.07.2016	04.02.2016	14.10.2016	100	40		
10	ТП-17 - ТП-178	04.05.2016	24.06.2016	04.04.2016	30.06.2016	100			
11	ТП-95 - ТП-157	01.06.2016	25.07.2016	18.07.2016	03.11.2016	100			
12	ТП-157 - ТП-15А	04.05.2016	24.06.2016	12.01.2016	30.05.2016	100			
13	ТП-85 - ТП-70	01.06.2016	25.07.2016	01.08.2016	31.08.2016	100			
14	ТП-70 - ТП-128	01.09.2016	25.10.2016	15.03.2016	31.10.2016	100	20		
15	ТП-157 - ТП-117	01.06.2016	25.07.2016	08.08.2016	03.11.2016	100	100		
16	ТП-397 - опора	01.06.2016	25.08.2016	13.10.2016	02.12.2016	100	80		
17	ТП-96 - ТП-253	01.08.2016	25.10.2016	02.02.2016	30.11.2016	100	20		
18	Вынос РТП-17/13-до соед муфты ф.486/4	01.06.2016	25.10.2016	28.04.2016					
19	Вынос РТП-17/18 - 399/7	01.06.2016	25.10.2016						
20	п/с 22/8 - ТП-314	01.09.2016	25.10.2016	09.10.2016	31.10.2016	100	80		
21	ТП-314 - ТП-361	01.08.2016	25.10.2016	01.02.2016	31.10.2016	100	20		
22	ТП-361 - ТП-568	04.05.2016	25.07.2016	18.04.2016	15.07.2016	100			
23	ТП-568 - ТП-441	04.05.2016	24.06.2016	22.03.2016	30.05.2016	100			
24	ТП-441 - ТП-194	01.06.2016	25.08.2016	18.04.2016	28.07.2016	100			
25	ТП-194 - оп.№47	04.05.2016	24.06.2016	18.04.2016	31.05.2016	100			
26	Реконструкция вне плана: РП-7/9 до оп№1 ф. РП-7/9 - ТП-54А; РП-2/2, РП-2/5 - опора №45, 46				22.11.2016	100	100		

Начальник ПТО

А. А. Ханнин

\* Заполняется согласно приложению 3.2.