




ОТЧЕТ
 о выполнении инвестиционной программы МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
 на 1.10. 2011 год

№ пп	Наименование объекта	Ед. изм.	Кол-во		капитальные вложения на 2011 год						
			план	факт	Всего в ценах 2011г.		в том числе:				
					план	факт	амортизация млн.руб. План	амортизация млн.руб. Факт	прибыль млн. руб. План	прибыль млн. руб. Факт	Выполнение
	По инвестиционной программе МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»				71,72	62,31	46,72	40,82	25,00	21,48	87%
1	Электросетевые объекты	км	35,41		61,92	55,94	46,72	40,82	15,20	15,12	
1.1.	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)		1,66	1,34	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00		
1	ТП-23 -опора (ул. Хлебная) (АСБл)	км	1,00	0,65	1,74	1,508	1,74	1,508			100%
2	РП-6/10 опора № 81	км	0,11	0,20	0,19	0,19	0,19	0,39			95%
3	ТП-6-ТП-377	км	0,33	0,33	0,45	0,341	0,45	0,341			95%
4	ТП-227 выход на опору	км	0,02	0,02	0,09	0,195	0,09	0,195			95%
5	ТП-200 выход на опору	км	0,20	0,14	0,35	0,390	0,35	0,390			100%
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ		6,15	3,79	10,11	8,013	7,72	5,390	2,39	2,62	
1	РП-6/10-23/12	км	3,85	1,33	5,85	3,440	5,85	3,440			45%
2	РП-7/6-126	км	1,20	1,22	1,87	1,950	1,87	1,950			40%
3	до КТП по ул.Энгельса	км	0,40	0,204	0,57	0,604			0,57	0,604	95%
4	до КТП по ул. Урицкого	км	0,10	0,32	0,14	0,599			0,14	0,599	95%
5	до КТП по ул. Луначарского	км	0,60	0,73	0,83				0,83	0,69	95%
8	Установка рсклоузера вместо ПП-22	шт	1,00		0,85				0,85	0,73	95%
1.3.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СНП)	км	26,10	20,25	31,69	26,46	26,04	20,97	5,65	5,50	
1	ТП-686 ф.1.2.3	км	2,20	1,83	2,69	2,070	2,69	2,070			95%
2	ТП-40 ф.1.2	км	3,08	2,53	3,76	3,700	3,76	3,700			95%
3	ТП-207ф.2 (перевод нагрузок на ТП-702)	км	2,10		2,57	1,230	2,57	1,230			55%
4	ТП-278 ф.4	км	0,96	0,46	1,18	0,960	1,18	0,960			95%
5	ТП-282 ф.8	км	2,06	1,91	2,52	2,384	2,52	2,384			95%
6	ТП-196 ф.12	км	0,86		1,05	0,431	1,05	0,431			40%
7	ТП-21 ф.1.3.4	км	3,80	3,46	4,64	3,656	4,64	3,656			95%

7	ТП-544 ф.1.2.4	км	3.19		3.90	0.165	3.90	0.165			40%
9	КТП-по ул.Энгельса	км	1.60	1.80	1.96	2.002			1.96	2.002	95%
10	КТП- по ул. Урицкого	км	1.70	1.80	1.86	1.689			1.86	1.689	95%
11	КТП- по ул. Луначарского	км	1.50	1.20	1.83	1.615			1.83	1.615	95%
12	Реконструкция не предусмотренная планом: ТП-85 ф.1	км		0.15		0.191				0.191	
1.4.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ	км	1.50	2.25	1.80				1.80	3.180	
1	Кабельные выходы на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ	км	1.50	2.25	1.80	3.180			1.80	3.180	
1.5.	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ	шт/яч	6/79	4/71	15.50	15.465	10.14	11.643	5.36	3.821	
1	Установка новых КТП 10/0,4 кВ ул. Урицкого ул.Энгельса ул. Луначарского	шт	3	3	3.20	2.618			3.20	2.618	95%
2	Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585(6), 154(6), 195(6), 127(6), 129(6), 180(6), 124(6), с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН	яч	55	55	6.04	5.057	3.88	3.854	2.16	1.203	100%
3	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64)	шт	3	3	2.76	2.06	2.76	2.06			
4	Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1 яч. 3.9.5.8.4.6.10. РП-4 яч.8.10.11.16.12.13.5.3.2 РП-7 яч.3.5.4.9.7.11.13.14 РТП-20 яч.2.5.6.8.9.16.17.18.19.20.21	яч	24	35	3.50	4.340	3.50	4.340			
5	Реконструкция не запланированная планом: РП-2 яч 6, 9; ТП-46	яч				1.394		1.394			
2.1	ПРОЧИЕ				5.80	5.347			5.80	5.347	86%
1	Приобретение автотранспорта	шт		5	5.00	5.165	✓		5.00	5.165	103.0%
2	Приобретение информационно - вычислительной техники				0.80	0.182	✓		0.80	0.182	36%
3.1	Мероприятия по энергосбережению на 2011 г.				4.00	1.02	✓		4.00	1.02	
1	Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности	шт			3.00				3.00		
2	Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ 12	шт		3	1.00	1.02			1.00	1.02	

Заместитель директора по финансам,
главный бухгалтер
Заместитель директора по экономике и
тарифообразованию

Начальник ПТО



О.В. Гапон

М.Ю.Пономаренко

А.А. Ханин