

**ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ по состоянию на 01.04.2020 г.  
МУП "АЭС"**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Прогнозная стоимость 2020г., тыс. руб. (без НДС)	Фактическая стоимость тыс. руб. (без НДС)	Процент выполнения
			план	факт			
<b>I</b>	<b>Капитальный ТП-10/0,4 кВ</b>						
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	20	6	972.56	264.579	27%
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (обродование) ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-331, ТП-327, ТП-219, ТП-360, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-328, ТП-329, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-342	шт	20		13 183.00		
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-331, ТП-336, ТП-337, ТП-342, ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-360, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-375, ТП-377, ТП-378, ТП-380	шт	20		4 496.34		
	<b>Итого ремонту ТП</b>			<b>6</b>	<b>18 651.90</b>	<b>264.579</b>	
<b>II</b>	<b>Капитальный ремонт КЛ-10кВ</b>						
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240; 3х120	км	0.15		2 832.82	45.6886	
	<b>Итого ремонту КЛ-10 кВ</b>	шт	<b>1.00</b>		<b>2 832.82</b>	<b>45.6886</b>	
<b>III</b>	<b>Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ</b>						
1	КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 4х185, 4х120, 4х95, 4х70	км	0.05		442.53		
	<b>Итого ремонту КЛ-0,4кВ</b>	км	<b>0.05</b>		<b>442.53</b>		
	Капитальный ремонт (аварийный): РТП-19; КТП-524; ТП-390; ВЛ-0.4 кВ ТП-524 ф.3			<b>0.02</b>		<b>244.83</b>	
	<b>ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2020 г.</b>			<b>0.02</b>	<b>21 927.25</b>	<b>555.10</b>	<b>3%</b>

Начальник ПТО

Главный бухгалтер

А.А. Ханин

О.В. Гапон

