

Отчет по капитальному ремонту МУП "АЭС" по состоянию на 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование	ед-изм	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость, тыс.руб, без НДС	Фактическая стоимость, тыс.руб. Без НДС
I. Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ						
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	10	11	350.00	283.97
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-216, ТП-217, ТП-290, ТП-244, ТП-239, ТП-215, ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-262, ТП-282, ТП-253, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-252, ТП-255, ТП-279	шт	20	20	11 864.79	10378.24
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-255, ТП-262, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-279, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-335, ТП-219	шт	21	21	4 146.41	3567.07
			Итого по ремонту ТП	52	16 361.20	14229.28
II. Капитальный зданий и сооружений						
1	Производственная база ул.Кирова 20в	шт	1	1	338.80	2158.2
III. Капитальный ремонт КЛ-10кВ						
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3x240, 3x120	км	1.00	0.8	2 700.00	2490.20
			Итого по ремонту КЛ-10 кВ	0.8	2 700.00	2490.20
IV. Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ						
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВБШв 4x185, 4x120, 4x95, 4x70	км	0.2	0.237	600.00	536.64
			Итого по ремонту КЛ-0,4кВ	0.237	600.00	536.64
Капитальный ремонт (аварийный) : РТП-25; РТП-19; ТП-45; ф.32/15-652; ТП-219; КТП-821, ТП-756, ТП-779, ТП-868, РТП-28, ТП-810, КТП-828, КТП-801, КТП-811, КТП-863, КТП-840, КТП-888, ПС "Полярная".						
			Итого по капитальному ремонту 2019г.	1.037	25 818.16	21 201.62

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

О.В. Гапон

А.А. Ханин