

**ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ по состоянию на 01.07.2020 г.
МУП "АЭС"**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Прогнозная стоимость 2020г., тыс. руб. (без НДС)	Фактическая стоимость тыс. руб. (без НДС)	Процент выполнения
			план	факт			
I	Капитальный ТП-10/0,4 кВ						
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	20	12	972,56	480,38527	49%
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (обродование) ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-331, ТП-327, ТП-219, ТП-360, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-328, ТП-329, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-342	шт	20	2	13 183,00	1146,16203	
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-331, ТП-336, ТП-337, ТП-342, ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-360, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-375, ТП-377, ТП-378, ТП-380	шт	20	4	4 496,34	923,93537	
II	Итого ремонту ТП			18	18 651,90	2550,48267	
I	Капитальный ремонт КЛ-10кВ						
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3x240; 3x120	км	0,15	0,17	2 832,82	362,16239	
III	Итого ремонту КЛ-10 кВ	шт	1,00		2 832,82	362,16239	
I	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ						
1	КЛ-0,4 кВ АВБШв-1 4x185, 4x120, 4x95, 4x70	км	0,05	0,037	442,53	97,93542	
	Итого ремонту КЛ-0,4кВ	км	0,05		442,53	97,93542	
	390; ВЛ-0,4 кВ ТП-524 ф.3; ВОЛС от БС №47 до РТП-2; КТП-797; КТП-812; КТП-811; ТП-926			0,02		449,57	
	ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2020 г.			0,02	21 927,25	3460,15	16%

Начальник ПТО

Главный бухгалтер

А.А. Ханин

О.В. Гапон